

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000089/0000169
Végső kedvezményezett neve: Göd Város Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Támogatási Szerződés – 7. számú módosítása
(a 8. számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Mislai József igazgató, Katics Mirjam irodavezető, Kardosné Otthál Erika osztályvezető, Molnár Zsolt osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Göd Város Önkormányzata**, mint végső kedvezményezett
(a továbbiakban: végső **kedvezményezett**),

Postacím: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Székhely: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 731102

Adószám: 15731106-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00358956-02020066

Aláírásra jogosult képviselője: Kammerer Zoltán polgármester

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2023. november 07. napján „Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön a Jávorka S utcában” című projekt előkészítésére és megvalósítására RRF-1.1.2-21-2023-00214 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek. A Támogatási Szerződés 2022. december 5. napján lépett hatályba, 2023. december 15. napján a végső kedvezményezett módosítási kérelmet nyújtott be. A Támogatási szerződés 1. számú módosítása 2024.01.23. napján lépett hatályba. 2024. február 23. napján a végső kedvezményezett benyújtotta a 2. számú módosítási kérelmét, azonban 2024. április 15. napján a kérelem visszavonásra került. A végső kedvezményezett 2024. április 15. napján benyújtotta a 3. számú módosítási kérelmét, a 2. számú szerződésmódosítás 2024. július 1. napján lépett hatályba. A végső kedvezményezett 2024. szeptember 4. napján benyújtotta a 4. számú módosítási kérelmét, a 3. számú szerződésmódosítás 2024. december 16. napján lépett hatályba. A végső kedvezményezett 2025. február 28. napján benyújtotta az 5. számú módosítási kérelmét, a 4. számú szerződésmódosítás 2025. május 20. napján lépett hatályba. A 6. számú módosítási igényt 2025.08.13-án nyújtotta be végső kedvezményezett, a szerződésmódosítás 2025.10.01-jén lépett hatályba. A 7. számú módosítási igény 2025.10.21-én került benyújtásra, a szerződésmódosítás 2025.12.16-án lépett hatályba. Jelen, 8. számú módosítási igény 2026.01.09-én került benyújtásra.

II. Módosítás indoka

II.1. Végső kedvezményezett egyedi kérelmet nyújtott be, mivel módosítja a projekt 5.-6. számú mérföldköveit, hivatkozással a használatbavételi, majd a működési engedély megszerzésének időigényére.

A módosítás a Támogatási Szerződés 3.3. pontját, a 3., valamint az 5. számú mellékletét érinti.

III. A szerződő felek a 2025. december 16. napján kelt 6. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Támogatási Szerződés lentiekben részletezett pontját, valamint mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

III. 1. A 3.3. pont a következők szerint módosult:

Eredeti szöveg:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év március hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év május hó 30. nap

Módosított szöveg:

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év május hó 31. nap.



A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év július hó 30. nap

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2025. december 16. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 3 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződés 7. számú módosításához csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezett kötetű támogatási szerződéshez”-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződés 7. számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt ...<i>02</i>..., 2026. év <i>02</i> hónap <i>02</i> napján.</p> 	<p><i>[Handwritten Signature]</i> Támogató képviseletében eljáró P.H. Kelt Budapest, 2026. év <i>02</i> hónap <i>03</i> napján.</p> 
--	--

Módosult mellékletek:

3. sz. melléklet: A projekt mérföldkövei

5. sz. melléklet: A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő	2024.05.31.	Rendelkezünk engedélyes tervekkel, illetve építési engedéllyel, Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolások megléte, minden szükséges elvárt tervezői nyilatkozat. A horizontális szempontoknak való megfelelés bemutatása megtörténik.	0
2	2. mérföldkő	2025.06.04.	Közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása. A vállalkozói szerződések megkötésére kerülnek, a mérföldkő elérésekor a dokumentumokat benyújtjuk a Nemzeti Hatóság felé.	0
3	3. mérföldkő:	2025.12.20.	A kivitelezés munkálatok 50%-os készültségén állnak. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.	320 698 771
4	4. mérföldkő:	2026.02.18.	A kivitelezési munkálatok 100%-a elkészül. A mérföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül.	331 704 255
5	5. mérföldkő	2026.05.15.	A működési/használatbavételi engedélyek megszerzése.	0
6	6/b. mérföldkő: Fizikai befejezés	2026.05.31	A vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből.	0

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	56 új férőhely kialakítása
Az eredmény leírása	<p>Projektünk eredményeként egy 56 férőhelyes, korszerű felszereltséggel ellátott új Bölcsődével tudjuk szolgálni lakosaink igényeit. Energiahatékony épületünk, és környezete együttesen komplexen, olyan szemléletet biztosít az oda járó kisgyermek és közvetlenül családjuk számára, mely megalapozza a környezettudatos gondolkodást. A kisgyermekkori intézményi nevelés egyben szemléletváltást is jelent, mivel a bölcsődébe érkező kisgyermek életében a bölcsőde az első olyan intézményi közeg, ahol az otthonuk után a legtöbb időt töltik, ezért elengedhetetlen, hogy a bölcsődében jó hangulatban és jó közérzettel tevékenykedjenek.</p> <p>Környezettudatos épületünk hosszútávon gazdaságosan üzemeltethető, fenntartható módon szolgálja a helyi igényeket. Növeli lakosaink elégedettségét, településünkön lévő szolgáltatásaink színvonalát, továbbá településképzésünk.</p>
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	56
Mértékegység	férőhely
Igazolás módja	műszaki leírás fotódokumentáció
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Engedélyezési tervdokumentáció

	<p>Engedélyes tervdokumentáció, építési engedély, Projektmenedzsment szervezet megbízása. A tervdokumentáció részeként elkészül az akadálymentesítési tervfejezet. A rehabilitációs szakmémők kerül bevonásra a tervek elkészítésébe, hogy a bölcsőde építésének engedélyezési tervdokumentációja a szakértői vizsgálatnak megfelelően és a tervfejezethez csatolt leírásban foglaltak szerinti biztonsága az épület komplex akadálymentesítését. Ezáltal teljesülnek a horizontális és esélyegyenlőségi szempontok is.</p>
<p>A tulajdonság számszerűsíthető célértéke</p>	<p>1</p>
<p>Mértékegység</p>	<p>db</p>
<p>Igazolás módja</p>	<p>műszaki dokumentáció, engedélyek</p>
<p>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</p>	<p>Közbeszerzés</p>
<p>Az eredmény leírása</p>	<p>Közbeszerzési tevékenység során közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A közbeszerzési eljárás sikeres lebonyolítása, mely után kezdődhet a kivitelezői munkálatok, mely keretében egy környezetkímélő, hosszútávon fenntartható, minimális működési költséggel üzemeltethető Bölcsődei intézmény fogja szolgálni a lakosok igényeit.</p>
<p>A tulajdonság számszerűsíthető célértéke</p>	<p>1</p>
<p>Mértékegység</p>	<p>db</p>
<p>Igazolás módja</p>	<p>Vállalkozási szerződés közbeszerzés alapján</p>
<p>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</p>	<p>Kivitelezési munkálatok 50%-os készültség alapján.</p>
<p>Az eredmény leírása</p>	<p>Műszaki ellenőr felügyelete alatt a kivitelezési munkálatok 50%-os készültségi fokának elérése</p>
<p>A tulajdonság számszerűsíthető célértéke</p>	<p>1</p>
<p>Mértékegység</p>	<p>db</p>
<p>Igazolás módja</p>	<p>Műszaki dokumentáció, fotódokumentáció</p>
<p>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</p>	<p>Kivitelezési munkálatok 100%-os készültség alapján</p>
<p>Az eredmény leírása</p>	<p>Kivitelezési munkálatok kivitelezés 100%-os fokának elérése. ivitelezési munkálatok kivitelezés 100%-os fokának elérése műszaki ellenőr felügyeletével. A 025b klímakódhoz kapcsolódva a tervezett épület elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla</p>

	<p>energiagényű épületekre vonatkozó követelményénél. Energiahatékony bölcsődéknak nagymértékben javítja városunk alapszolgáltatásainak színvonalát, miközben környezettudatos nevelési programnak hiteles környezetet biztosít (megújuló energia felhasználás, komposztáló, szelektív hulladékgyűjtés, stb), ezáltal kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.</p>
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
Mértékegység	db
Igazolás módja	Műszaki dokumentáció, fotódokumentáció
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Működési engedély
Az eredmény leírása	<p>Működési engedély megszerzése. Az épület műszaki átadása után, illetve az eszközbeszerzést követően, a szükséges működési engedélyek elindítása és megszerzése. Ennek eredményeként energiahatékony bölcsődéknak nagymértékben javítja városunk alapszolgáltatásainak színvonalát miközben környezettudatos nevelési programnak hiteles környezetet biztosít (megújuló energia felhasználás, komposztáló, szelektív hulladékgyűjtés, stb), ezáltal kedvezően hat a családtervezésre, a gyermekvállalásra, ami Magyarország demográfiai helyzetére nézve is kiemelkedően fontos.</p>
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	1
Mértékegység	db
Igazolás módja	Működési engedély

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Végző kedvezményezett: Göd Város Önkormányzata

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási létesítmények tantermi kapacitása	fő	2026.05.31.	56	56	56
Újjonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beiratott gyermekek száma	fő	2026.05.31.	56	56	56

Iktatószám: IKT-2023-902-I1-00000089/0000169
Végző kedvezményezett neve: Göd Város Önkormányzata
Projekt címe: Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön
Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2023-00214

Támogatási Szerződés

a 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésztől a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: HEE) keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Központ- Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15850258-1-42, képviseli: Tóthné dr. Csonka Enikő a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgató) mint **Támogató** képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár - mint Lebonyolító szerv**

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Mislai József igazgató, Katics Mirjam irodavezető, Kardosné Ottohál Erika osztályvezető, Molnár Zsolt osztályvezető

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító/cégjegyzékszám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Göd Város Önkormányzata**, mint végző kedvezményezett (a továbbiakban: **végző kedvezményezett**),

Postacím: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Székhely: 2131 Göd (Alsógöd) Pesti út 81.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 731102

Adószám: 15731106-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10023002-00358956-02020066

Aláírásra jogosult képviselője: Kammerer Zoltán polgármester

Támogató és végző kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

ad

Mrs Keu

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett **RRF-1.1.2-21-2023-00214** azonosító számon regisztrált, 2023. május 2. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023. szeptember 15. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Új bölcsődei tagintézmény építése Gödön” című és **RRF-1.1.2-21-2023-00214** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Nemzeti Fejlesztési Központot bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi

Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023. év július hónap 02. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. február 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év május hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év július hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az RRF rendelet 51/A. alcíme, illetve az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt pénzügyi befejezését követően a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró kifizetési igénylést és beszámolót Támogató jóváhagyta és a támogatást kifizette.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy ZPFJ benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról.

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége **852 907 533 Ft**, azaz **nyolcszázötvenkettőmillió-kilencszázhétezer-ötszázharminchárom forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilencmillió-kilencszáznolcvanezezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint, melyet a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 661 403 026 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-négyszázháromezer-huszonhat** forint, az **Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 178 578 817 Ft**, azaz **százhetvennyolcmillió-ötszázhetvennyolcezer-nyolcszázötvenhárom** forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási

és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím **hazai forrásrészből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege

A projekt támogatási intenzitása 100%.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3.2. A Projektben biztosított önerő

Nem releváns

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **839 981 843 Ft**, azaz **nyolcszázharminckilenc-millió-kilencszáznolcvanezer-nyolcszáznegyvenhárom** forint.

A tényleges előlegigénylés pillanatában a végső kedvezményezettnél lévő, még el nem számolt előleg összege levonandó a maximálisan igényelhető előleg összegéből.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Támogatási Szerződés keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A végső kedvezményezett az RRF rendelet 91. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem minősül összeférhetetlennek az RRF Rendeletben foglalt összeférhetlenségi szabályok alapján.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2026. év 12. hó 31. napján hatályát veszti, illetve, ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a Nemzeti Hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, a projekt adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Nemzeti Fejlesztési Központ által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.





9.9. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését

9.12. A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Végső kedvezményezett P.H. Kelt ...<u>06</u>..., 2026. év ...<u>01</u> hónap ...<u>21</u> napján.</p>	 <p>Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt: Budapest 2026. év ...<u>02</u> hónap ...<u>03</u> napján.</p>
 <p>2026.01.21</p>	 <p>216</p>

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások (nem releváns)
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély (nem releváns)
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány (nem releváns)
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint (nem releváns)
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.